

Herkstraat 35
1820 Melsbroek

| | | |
|---|-------------------------------|---------------|
| Stroomleverende mij : <i>Electrabel</i> | Nr teller : <i>De plaaken</i> | Index : |
| Cie d'électricité : | N° comp : | |

Proces verbaal van onderzoek Procès-verbal de contrôle

N° : *16/0613/.....*

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| Aard onderzoek : Genre de contrôle : | AREI 86 <input type="radio"/> 87 <input type="radio"/> 88 <input type="radio"/> 95 <input type="radio"/> 97 <input checked="" type="radio"/> 270 <input type="radio"/> 271 <input type="radio"/> 274 <input type="radio"/> 276 <input type="radio"/> | ARAB 262 <input type="radio"/> RGPT <input type="radio"/> | TT TN IT <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> | Voorsch. stroomlev. Prescription de la cie d'électricité <input type="radio"/> |
| Tijdelijk : Temporaire : <input type="radio"/> | Kermisinstallatie : Install. Foraine : <input type="radio"/> | Indienststelling : Mise en service : <input checked="" type="radio"/> | Uitbreiding : Extension : <input type="radio"/> | Vernieuwing : Renouvellement : <input type="radio"/> |

Plaats van het onderzoek : *Jodenbeemstraat tegenover nr 13 Kuntich*
 Situë à :

Eigenaar : *Devas* BTW / TVA : *433.513.289*
 Propriétaire :

Installateur : *Hermans Rudy* Ik. / C.I. :

Datum van het onderzoek : *14 08 99* onderzoeker : *VanderAa*
 Date du contrôle :

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison Apart.

| | | |
|-----------------------------------|--|--------------------------------------|
| Spanning : <i>230V</i> | Meter / bord verbinding : <i>ExxB 4x10</i> | Max. beveiliging : <i>SLMmax 40A</i> |
| Tension : | Liaison compteur-tableau : | Prot. maximale : |
| Aardelektrode : <i>lus</i> | Isolatie : <i>∞</i> Mohm | Aantal verdeelborden : <i>1</i> |
| Electrode de terre : <i>2</i> Ohm | Isolement : | Nombre de tableaux : |

| Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels | | | | type | Beschermde kringen - Circuits protégés : <i>9</i> | AREI / RGIE | |
|---|-------------|------------|----------|-----------------------------------|---|-----------------------|--|
| In (A) | Icc (A) | Δ In (mA) | 270 | | | 276 | |
| <i>40/2</i> | <i>3000</i> | <i>300</i> | <i>A</i> | <i>Algemeen voor alle kringen</i> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | |
| <i>40/2</i> | <i>3000</i> | <i>30</i> | <i>A</i> | <i>Voor de kringen G → I</i> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | |
| | | | | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | |
| | | | | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | |
| | | | | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | |

Opmerkingen / Remarques : (zie keerzijde / voir verso)

Geen

Besluit / Conclusion

De installatie is ~~niet~~ conform met het AREI en mag ~~niet~~ ~~tijdelijk~~ in dienst gesteld worden.
 L'installation est ~~ne peut pas~~ conforme au RGIE et peut ~~ne peut pas~~ temporairement être mise en service.
 De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
 Het één draadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend.
 L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
 Le schéma unifilaire et le schéma de position sont signés.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Conformément art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Het controlebezoek voorzien door art. 271-274 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op *14 08 2024*
 L'inspection prévue par l'art. 271-274 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

voor de technisch directeur, pour le directeur technique,
 de onderzoeker: le contrôleur:

[Handwritten signature]

NOTA ONDERNEMINGEN : Krachtens art. 838 1b v/h APAB moet dit document ter kennis worden gebracht van het Comité voor Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing der Werkplaatsen, tijdens de eerstvolgende vergadering.
 NOTA HUUURDERS, EIGENAARS : Krachtens het AREI bent u verplicht : 1) dit proces verbaal te bewaren in het dossier v/d elektrische installatie ; 2) elke wijziging aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier.
 3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken, direktelekt. energie in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtsreeks of onrechtstreeks de wijzen aan de aanwezigheid van elektriciteit.

NOTE AUX ENTREPRISES, Conformément à l'art. 838 1b du RGPT, ce document doit être porté à la connaissance du Comité de Sécurité, la Santé et l'Embellissement des lieux de travail.
 NOTE AUX LOCATAIRES ET PROPRIETAIRES : Conformément au RGIE, vous êtes tenu : 1) de conserver ce procès-verbal dans le dossier de l'installation électrique ; 2) de noter dans le dossier toute modification apportée à l'installation électrique ; 3) de porter à la connaissance du Ministère des Affaires Economiques, direction "Energie électrique" tout accident survenu aux personnes, à imputer directement ou indirectement à la présence d'électricité.

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN


VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. (03) 216.28.90
Fax (03) 238.86.65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. (02) 230.81.82
Fax (02) 230.80.08



O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR. : 11/9903/30/2

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELECTRICHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : Yoodenbeemdstraat
Kuurnick

EIGENAAR : Mr Deros

Adres : Bruidstraat 35 Tienen

OPDRACHTGEVER : rolen 3300

Adres : _____

INSTALLATEUR : Olof

Adres : Leijdsburg

BTW of IK : _____

STROOMLEVERANCIER: _____

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index : _____

Datum van het onderzoek : 30/3/99 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - ~~controle~~bezoek volgens :

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art.262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.) _____

Aard installatie : ~~Nieuwe~~ ~~Uitbreiding~~ ~~Wijziging~~ Voorlopig - Verzwaring : Type der lokalen : Werkplaats

Begin werken : Fundering ~~voor~~ na 1.10.81 - Electriche installatie ~~voor~~ na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86 _____

Aansluiting : Spanning 380 V Bescherming van de aansluiting _____ A

Voedingskabel hoofdbord : 4 X 20 mm² Alg. schakelaar : type diff 40A/30mA

Type van de aardelectrode : lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema : TT _____

Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 3 ; RA : 7 Ohm; RI tot 50 MOhm

BESCHRIJVING : _____

A 3P out 32A
B 3P out 20A
C 2P out 20A

Vastgestelde inbreuken en/of nota's : geen

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

BESLUIT

1. De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de ééndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op _____ (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER :
nr. + naam + handtekening

11 Reyniers

De directeur,