

	<b>AUTONOME SECURITY CONTROLE</b> <b>Erkend keuringsorganisme</b>	 520-INSP
---	--	---

**KEURINGSVERSLAG****Controlebezoek van een oude huishoudelijke laagspanningsinstallatie - Overdracht eigendom**

<b>Reglementering</b> : zie § 6 : "Voorschriften"	<b>Werkinstructie</b> E006	<b>A'S'C. Procedure</b> 23
---	----------------------------	----------------------------

Datum onderzoek :	12-08-2019	ID-nr :	TP2019-0676
Adres installatie	Rumsdorpstraat 159 , B - 3400 Landen		
Eigenaar / DNG			
Installateur	JR - Consulting bvba , Herestraat 5 , B - 3000 Leuven	BTW nr	BE 0838.539.858
Meettoestel	Metrel 3102	IDMT nr	0
DNB	Fluvius	EAN code	
Teller Nr	0	Index dag	
Teller Nr		Index nacht	0

<b>1.- KENMERKEN</b>				
Nominale spanning in Volt	Verspreidingsweerstand v.d. aardinrichting in $\Omega$	Algemeen isolatieniveau RI in M $\Omega$	Type aardelektrode	
400/230V	zie opmerking	zie opmerking	pennen	
Automaat DNB	Nominale waarde in A en type v.d. bescherming & aansluiting	Voedingskabel : type en $\emptyset$	Borden	Eindstroombanen
40A max	zie opmerking	4 x 10mm <sup>2</sup>	1	5

<b>2.- BESCHRIJVING VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE</b>		
Begin der werken	Funderingen voor 01-10-1981	Installatie voor en na 01-10-1981
Installatie	Huishoudelijke of gelijkgestelde huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie.	
Type van de lokalen	Woning	
Uitwendige invloeden	Geen specifieke invloeden.	

<b>3.- VASTGESTELDE INBREUKEN</b>	
GEEN EENDRAAD- EN SITUATIESCHEMA'S AANWEZIG (AREI art.269) GEEN DIFFERENTIEELSCHAKELAAR OP KOP VAN DE INSTALLATIE GEPLAATST ( AREI art.86.07) GEEN ALGEMENE AARDING MET AARDINGSONDERBREKER AANWEZIG ( AREI art.69,86,01) STOPCONTACTEN MET AARDINGSPIN MOETEN OP DE AARDING WORDEN AANGESLOTEN (AREI art.86.03) JUISTE KALIBREERELEMENTEN GEBRUIKEN (AREI art. 278.04) JUISTE BEKABELING EN DRAADSECTIE GEBRUIKEN (AREI art.198) DIFFERENTIEEL BIJPLAATSEN VAN 30 mA VOOR DE VOCHTIGE KRINGEN ( AREI art 86.08)	

<b>4.- NOTA's</b> (vaststellingen die buiten het kader van het onderzoek vallen, bijgevolg zijn ze van geen invloed op de besluitvorming.)	
Door het ontbreken van de schema's kunnen er zich nog andere inbreuken voordoen	

<b>5.- BESLUIT</b>	
De elektrische installatie VOLDOET NIET aan de voorschriften van het A.R.E.I.. Een aanvullend bezoek moet worden uitgevoerd (uiterlijk binnen de 18 maanden na ondertekening van de akte). De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.	

De inspecteur  
Tim Peeters - TP

Vr. De directeur

Autonome Security Controle VZW	IBAN : BE32 7512 0483 7802	BTW nr : BE0826 131 776
Maatschappelijke zetel	Ketelstraat 111, B - 3454 Rummen	Tf. : 0472/663700 Fax : 011/582961
Secretariaat	Singellaan 16 A, B - 3545 Halen	Tf. : 0483/429830
A'S'C. - Documentnummer	E006/11	Rev. : 05
		20-02-2017