



ZETEL ANTWERPEN  
Van der Sweepstraat 3 bus 44  
2000 Antwerpen  
Tel (03) 216 28 90  
Fax (03) 238 86 65  
ZETEL BRUSSEL  
Olovislaan 15  
1000 Brussel  
Tel (02) 230 81 82  
Fax (02) 230 80 08

*St. Coelestinaat 18  
3210 Lelieker  
011/581004*

O. ref.: \_\_\_\_\_  
U. ref.: \_\_\_\_\_ *2* \_\_\_\_\_  
VERSLAG NR.: *2601051603*

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN  
ELECTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: *De Vocht 10  
Tongeren*  
EIGENAAR: *Licki*  
Adres: \_\_\_\_\_  
OPDRACHTGEVER: \_\_\_\_\_  
Adres: \_\_\_\_\_  
INSTALLATEUR: *idem*  
Adres: \_\_\_\_\_  
BTW of JK: \_\_\_\_\_

STROOMLEVERANCIER: *Interelbecha*  
Ref.: \_\_\_\_\_ Teller nr.: \_\_\_\_\_  
Index: \_\_\_\_\_

Datum van het onderzoek: *16/11/2004* Aard van het onderzoek: *gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens*  
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.R. art. 231) (Voorsohr. stroomlcv.) *Interelbecha*  
Aard installatie: *Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring* Type der lokalen: *HUIS*  
Begin werken: *Fundering voor na 1.10.81 - Elektrische installatie voor na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art 86*  
Aansluiting: Spanning: *230* V Bescherming van de aansluiting: \_\_\_\_\_ A  
Voedingskabel hoofdbord: *4* x *10* mm Alg. schakelaar: type *Automaat*  
Type van de aardelektrode: *tussen-baren - pennen - horizontale geleider* Schema: *TT zie bijlage*  
Aantal borden: *1* Aantal eindstroombanen: *14* RA: *19* Ohm, RI tot *100* MOhm

BESCHRIJVING: *Laagspanningsinstallatie  
zie eendraadshema en situatieschets*

*36/51/2004  
80019*

Vastgestelde inbreuken en/of nota's: *Geen*

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie Keerzijde.

BESLUIT  De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de pendrads en situatieschema's werden voor gezien getekend.  
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op *16/11/2006* (art. 271 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke  
belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.  
2. De installatie is niet conform.  
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden  
opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.  
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op \_\_\_\_\_

DE AGENT-ONDERZOEKER: *26/10/2004 O. van*  
nr. + naam + handtekening

De directeur